



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso che:

- questa Amministrazione ha attivato un programma di interventi finalizzato a realizzare significativi investimenti capaci di introdurre nella gestione comunale sia un risparmio di carattere economico che un rilevante effetto di miglioramento sull'ambiente circostante;
- tra gli interventi già attivati particolare rilievo assume la realizzazione della centrale a biomasse presso il complesso scolastico di via del Pacchierotto progettata e messa in funzione anche nell'ottica di un suo futuro collegamento con altre strutture pubbliche tra cui proprio il palazzo comunale che ospita nel Capoluogo tutti gli uffici di questa Amministrazione;

Ricordato che

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo, per concorrere al Bando pubblico della Regione Toscana "Programma di sviluppo Rurale PSR 2007/2013 – Regolamento (CE) 1698/2005 – GAL LEADER SIENA – BANDO MISURA 321c "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" sottomisura c) realizzazione di impianti alimentati a biomasse di origine forestale, Bando n. 18 approvato con delibera del consiglio di Amministrazione del 15.10.2012;
- con atto di assegnazione n. 1/321C/II/1 di cui al Reg. CE n. 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013. Asse 4 METODO LEADER Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Sottomisura C Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro – forestali". FASE II, Gal Leader Siena ha deliberato di assegnare un contributo pari a €. 69.300,00;
- con la determinazione del Servizio LL.PP. n. 624 del 31.12.2012 sono stati affidati i lavori di modifica centrale e collegamento al teleriscaldamento cod. CIG. X9C07EAEDA alla ditta MASINI STRADE srl, con sede in Poggibonsi, loc. Pian dei Peschi, P.IVA 01286830524, importo lavori €. 29.800,00 oltre IVA per complessivi €. 32.780,00;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 71 del 05.03.2014 con la quale sono stati affidati i lavori di modifica centrale e collegamento al teleriscaldamento cod. CIG. X400D3978F alla ditta G. Puntillo snc di Puntillo Giustino & C., con sede in Colle Val d'Elsa, loc. San Marziale, n. 3, P.IVA 00313300527, importo lavori €. 21.070,34 oltre IVA per complessivi €. 25.705,81;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 93 del 21.03.2014 con la quale è stato affidato l'incarico per Le opere complementari nell'ambito degli interventi di realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra la centrale a biomasse di Via del Pacchierotto e la sede del Comune di Casole posta in piazza P.Luchetti, cod. CIG. X0A0D397B6 alla ditta G. Puntillo snc di Puntillo Giustino & C., con sede in Colle Val d'Elsa, loc. San Marziale, n. 3, P.IVA 00313300527, importo lavori €. 3.000,00 oltre IVA per complessivi €. 3.660,00;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 94 del 21.03.2014 con la quale è stato affidato l'incarico per Le opere complementari nell'ambito degli interventi di realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra la centrale a biomasse di Via del Pacchierotto e la sede del Comune di Casole posta in piazza P.Luchetti, cod. CIG. XDD0D397B7 alla ditta Aguanno vito s.n.c. di Aguanno vito & C., con sede in Casole d'Elsa, loc. Rondinocchio, P.IVA 00805700523, importo lavori €. 3.450,00 oltre IVA per complessivi €. 4.209,00;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 116 del 31.03.2014 con la quale è stato affidato l'incarico per Le opere di allaccio e messa in sicurezza tubazioni varie, quali lavori complementari nell'ambito degli interventi di realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra la centrale a biomasse di Via del Pacchierotto e la sede del Comune di Casole posta in piazza P.Luchetti, cod. CIG. X770D397AD alla ditta I.C.E.M. Idroelettrica srl, con sede in Colle Val d'Elsa, loc. Pian dell'Olmio, snc, P.IVA 01223850528, importo lavori €. 3.000,00 oltre IVA per complessivi €. 3.660,00;



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Visto il Verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 13 marzo 2014;

Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Stefania Moschi

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 13 marzo 2014 come da verbali di consegna dei lavori in pari data firmati senza riserve da parte dell'Impresa.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 4 aprile, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 3 aprile 2014.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dei lavori, dopo aver effettuato visita sui luoghi oggetto di intervento e da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità con quanto indicato nel Verbale di Consegna dei lavori e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori e pertanto si certifica la **regolare esecuzione** delle opere eseguite dalla ditta G. Puntillo snc di Puntillo Giustino & C., con sede in Colle Val d'Elsa, loc. San Marziale, n. 3, P.IVA 00313300527, dalla ditta Aguanno vito s.n.c. di Aguanno vito & C., con sede in Casole d'Elsa, loc. Rondinicchio, P.IVA 00805700523 e dalla ditta I.C.E.M. Idroelettrica srl, con sede in Colle Val d'Elsa, loc. Pian dell'Olmino, snc, P.IVA 01223850528, delle opere di realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra la centrale a biomasse di Via del Pacchierotto e la sede del comune posta in Piazza P.Luchetti – modifica centrale e collegamento al teleriscaldamento.

Casole d'Elsa, 4 aprile 2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

